


ГРАФИК РАБОТ

Капитальный ремонт помещений 1-го 2-го этажа с теплым переходом поликлиники Подрядчик ИП «Кулешов»

№	Наименование работ 1-го этажа с теплым переходом поликлиники	Начало работы	окончание работы	Объем работы
1	демонтаж деревянных заполнений дверных проемов	20.06.20	27.06.20	76,07м2
2	Разборка плинтусов	20.06.20	27.06.20	97,5м.п.
3	Разборка покрытий полов из линолиума	20.06.20	27.06.20	200,7м2
4	Разборка дощатых полов	21.06.20	27.06.20	184,4м2
5	Очистка потолков	22.05.20	07.07.20	270,8м2
6	Очистка стен	23.05.20	15.07.20	505,2м2
7	Огрунтовка потолков	23.05.20	15.07.20	270,2м2
8	огрунтовка стен	24.05.20	20.07.20	270,2м2
9	Сплошное выравнивание потолков	24.06.20	30.07.20	270,м2
10	Сплошное выравнивание стен	24.06.20	15.08.20	505,2м2
11	Покраска потолков	30.06.20	05.08.20	270,2м2
12	Покраска стен	30.06.20	20.08.20	505,2м2
13	Устройство цементно-песочных стяжек	25.07.20	01.08.20	108м2
14	Устройство досчатых покрытий полов	01.08.20	18.08.20	98м2
15	Устройство покрытий полов из ОСП	25.06.20	29.08.20	108,7м2
16	Устройство покрытий полов из линолиума	07.08.20	30.08.20	108,7м2
17	Устройство плинтусов	08.08.20	11.08.20	115м.п.
18	Заполнение дверных проемов	07.08.20	10.08.20	35,27м2
19	Облицовка полов керамической плиткой и фартуков на стенах	12.07.20	29.08.20	68м2
20	Электромонтажные работы	18.07.20	30.07.20	
21	Устройство радиаторов и трубопровода	15.07.20	20.07.20	

Директор ИП «Кулешов»





 Утверждаю
 Главный врач «КП на ПХВ
 Мамлютская РБ»
 Коробкова М.Г.