

"Утверждаю"

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мамлютская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Бекендилов М.Б.

График производства работ на 2023 год

Объект: "Капитальный ремонт терапевтического отделения КГП на ПХВ Мамлютская районная больница", который находится - СКО г. Мамлютка ул.Школа интернат 17

№	Наименование основных видов работ	Сметная стоимость, тенге	Ед. изм	Количество	ноябрь				
					01-05	05-10	10-15	15-20	20-25
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Демонтажные работы	1 300 060	м2	1442,8					
2	Полы	4 053 818	м2	440					
3	Отделочные работы	10 907 089	м2	2681,14					
4	Окна	659 343	м2	10,35					
5	Двери	2 185 761	м2	44,52					
6	Перегородки ПВХ	267 398	м2	6,6					
7	Замена сантехнических приборов, согласно дефектной ведомости	1 442 909							
8	Вывоз мусора	22 208	т	12,74					
9	Электрощитовое оборудование	171 770	шт	21					
10	Кабельно-проводниковая продукция. Трубы	1 941 816	м	1820					
11	Светотехническое оборудование	4 679 121	шт	90					
12	Электроустановочные изделия	3 104 427	шт	82					
13	Демонтаж Элек	122 498	м	1300					
14	Пожарная сигнализация	1 120 708	изв	47					
15	Системы связи	4 929 589	шт	1					
		36 908 515,00							
	Подрядчик обязуется:								
	Обеспечить завершение всех видов работ в соответствии с производственным графиком								
	Предоставить декларацию и положительные заключения инжиниринговых организаций в								
	Предоставить Акт приемки подписанный приемочной комиссией о вводе объекта в эксплуатацию в срок (25.11.2023 г) с пунктами договора согласен								

Настоящим обязуемся следовать вышеуказанному графику производства работ

Подрядчик:

Директор ТОО "Тілек-2030" _____ Төлен Б.С.

Технический надзор:

ТОО "Стройсервис КНК" _____ Ахметжанов К.А.

